DATA KETERSEDIAAN AIR BENDUNGAN

MINGGU KE II NOVEMBER (9 NOVEMBER S/D 15 NOVEMBER 2021) dalam Juta m3

15 NOVEMBER 2021										
No.	Nama Bendungan	Kabupaten	Spilway/ Pelimpah		Rencana		Realisasi		DAS	Keterangan
			Peil (m)	Volume Juta m^3	Peil (m)	Volume Juta m^3	Peil (m)	Volume Juta m^3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Malahayu	Brebes	55.77	31.14	47.95	2.18	50.85	9.36	Kabuyutan	-
2	Penjalin	Brebes	339.50	7.77	332.12	1.96	338.16	6.64	Pemali	-
3	Cacaban	Tegal	77.50	45.13	65.42	3.02	70.13	13.27	Cacaban	Ada kerusakan pada pintu bendungan
4	Rawapening	Semarang	463.30	49.90	462.07	30.12	462.06	29.95	Tuntang	-
5	Gembong	Pati	207.00	9.50	195.72	1.349	310.90	1.471	Juana	-
6	Gunungrowo	Pati	320.00	5.15	308.10	0.695	308.30	0.743	Juana	-
7	Kedungombo	Grobogan	90.00	689.09	77.41	221.332	78.77	264.248	Serang	-
8	Tempuran	Blora	120.50	2.09	115.35	0.376	116.29	0.39	Lusi	-
9	Greneng	Blora	120.80	2.35	113.90	0.218	116.79	0.408	Lusi	-
10	Lodanwetan	Rembang	46.50	4.60	42.54	1.775	42.21	1.328	Lodan	-
11	Banyukuwung	Rembang	51.50	2.42	47.00	0.940	47.20	1.008	Sukorejo	-
12	Nglangon	Grobogan	81.00	1.09	74.83	0.257	76.26	0.517	Lusi	-
13	Simo	Grobogan	82.80	0.43	80.90	0.173	81.32	0.047	Lusi	-
14	Butak	Grobogan	69.95	0.25	68.49	0.079	63.20	0.162	Lusi	-
15	Sanggeh	Grobogan	48.20	0.39	44.01	0.067	45.56	0.191	Lusi	-
16	Gajahmungkur	Wonogiri	136.00	398.69	125.10	32.22	129.43	101.19	B. Solo	-
17	Krisak	Wonogiri	113.50	2.34	106.03	0.09	103.00	-	B. Solo	Ada Perbaikan Pintu Intake Bendungan dari BBWS
18	Plumbon	Wonogiri	225.40	0.32	199.10	0.01	201.14	0.10	B. Solo	-
19	Songputri	Wonogiri	224.00	0.43	218.31	0.19	214.00	-	B. Solo	Ada Perbaikan Pintu Intake Bendungan dari BBWS
20	Parangjoho	Wonogiri	196.00	0.77	192.46	0.12	193.16	0.17	B. Solo	-
21	Kedunguling	Wonogiri	174.00	0.23	167.48	0.03	168.17	0.05	B. Solo	-
22	Nawangan	Wonogiri	229.10	0.71	219.80	0.11	215.00	-	B. Solo	Ada Perbaikan Pintu Intake Bendungan dari BBWS
23	Ngancar	Wonogiri	249.00	1.71	242.57	0.54	242.50	0.53	B. Solo	-
24	Lalung	Karanganyar	164.75	4.40	140.00	-	140.00	-	B. Solo	Ada Pekerjaan perbaikan tanggul dari BBWS
25	Delingan	Karanganyar	179.10	3.31	198.13	0.41	201.98	1.69	B. Solo	-
26	Gebyar	Sragen	325.56	0.64	318.94	0.22	317.30	0.15	B. Solo	-
27	Kembangan	Sragen	129.20	0.71	124.50	0.07	122.20	0.00	B. Solo	-
28	Botok	Sragen	282.78	0.48	276.16	0.02	280.28	0.23	B. Solo	-
29	Ketro	Sragen	99.00	2.89	95.19	0.20	95.36	0.23	B. Solo	-
30	Blimbing	Sragen	189.70	0.08	188.17	0.03	187.40	0.01	B. Solo	-
31	Brambang	Sragen	171.19	0.10	169.17	0.05	169.44	0.05	B. Solo	-
32	Cengklik	Boyolali	142.60	9.87	137.71	2.96	138.67	4.86	B. Solo	-
33	Klego	Boyolali	239.50	2.67	235.20	0.66	237.74	1.72	B. Solo	-
34	Jombor	Klaten	120.50	4.15	120.09	2.91	120.17	3.06	B. Solo	-
35	Mulur	Sukoharjo	110.56	2.75	108.41	0.68	109.00	0.95	B. Solo	-
36	Sempor	Kebumen	72.00	38.04	48.80	2.37	62.66	17.16	Sempor	-
37	Wadaslintang	Kebumen	185.00	388.72	160.00	163.25	172.55	267.17	Badegolan	-
38	Sudirman	Banjarnegara	231.00	23.24	228.17	4.22	230.99	19.11	Serayu	-
39	Jati Barang	Semarang	149.30	17.67	141.35	3.76	149.45	11.07	Kreo	-
40	Grawan	Rembang	39.00	0.47	38.55	0.34	37.49	0.320		-
41	Panohan	Rembang	70.00	0.82	69.90	0.80	63.90	0.057		-
	Jumlah Volume			1,757.52		480.80		759.62		
	Prosentase					100%		158%		
VOLUME 9 BENDUNGAN BESAR			1,681.62	100%	27%		43%			
VOLUME 32 BENDUNGAN KECIL			75.896							